

Согласовано:

Руководитель департамента

ЖКХ и ТЭК

Администрации г. Волгограда

А.С. Сивокос

«» 2016г.

Утверждаю:

И.о. технического директор

МУП «Городской водоканал

г. Волгограда»

А.А. Цыбин

«» 2016 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

Для выполнения работ по отключению водовода Ду200мм по ул.Бакинской для врезки сетей водоснабжения объекта «Комплекс жилой застройкой по ул.Бакинской. Этап 1. Жилой дом №1», расположенном в Центральном районе г. Волгограда

(с «16» час. «08» 2016г. до «16» час. «08» 2016г.)

№ п/п	Наименование мероприятия, Адрес расположения	25.11.16	Время выполнения работ	25.11.16г.	Используемая техника	25.11.16г.	Ответственный исполнитель	6
1	Закрытие задвижки: Д200мм-1шт. в ВК 7/10а в сторону пр.Ленина- ул.Бакинская,1	2	3	4	Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		6
2	Открыть задвижку: Д100мм в ВК 7/10а переключение на правый ввод ООО «Центр Диализа Астрахань» пр.Ленина,49				Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		
3	Закрытие задвижки: Д100мм-1шт. в ВК 7/13а левый ввод на ООО «Центр Диализа Астрахань» пр.Ленина,49				Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		
4	Закрытие задвижки: Д200мм-1шт. в ВК 7/21 ул.Бакинская,13				Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		
5	Закрытие задвижки: Д150мм-1шт. в ВК 7/15 ул.Бакинская,13		2 час.		Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		
6	Закрытие задвижки: Д300мм-1шт. в ВК 2/17 в сторону пр.Ленина- ул.Землянского,3				Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		
7	Открыть задвижку: Д200мм в ВК 2/17а переключение ЦТП-55 ул.Землянского,3				Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		
8	Закрытие задвижки: Д200мм-1шт. в ВК 2/17 ввод на ЦТП-55 ул.Землянского,3				Машина АВР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		
9	Сброс воды через ПТ №241 в ВК 2/10а по пр.Ленина,51а		2 час.		Машина АВР, трактор-откачка	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)		

10	<p>Отключение абонента: (оповещение) ул. Бакинская, 1-4 эт.; ул. Бакинская, 3-5 эт.; ул. Бакинская, 5-5 эт.; ул. Бакинская, 7-5 эт.; ул. Печатная, 10-2 эт.; ул. Печатная, 12-2 эт.; ул. Коммунальная, 16-5 эт.; пр. Ленина, 51а-9 эт.; пр. Ленина, 49. ООО «Центр Диагноза Астрахань»; ул. Коммунальная, 18- общежитие Волгоградского технического колледжа; ул. Бакинская, 4- Прокуратура; ул. Бакинская, 14- ООО «Евродом»; ул. Бакинская, 8- ПЦ «Диамайт на Бакинской»; ул. Бакинская 4- ОАО Институт «Волгоградгазпротрубопровод»; ул. Бакинская 10- ОАО «Волгопромотор»; ул. Бакинская, 6- ООО «ЦентрСтрой» ж/д – 8 шт (5 эт – 4шт, 4 эт. – 1шт, 2 эт. – 2шт, 9 эт. – 1шт.)</p>			ЦЭС МУП «ТЭВ»	
11	<p>Врезка сетей водоснабжения Ду150мм</p>			ООО «ЦентрСтрой»	
12	<p>Открытие задвижки: Д200мм-1шт. в ВК 7/10а в сторону пр. Ленина- ул. Бакинская, 1 Закрытие задвижки: Д100мм-1шт. в ВК 7/10а правый ввод ООО «Центр Диагноза Астрахань» пр. Ленина, 49 Открытие задвижки Д100мм-1шт. в ВК 7/13а левый ввод на ООО «Центр Диагноза Астрахань» пр. Ленина, 49 Открытие задвижки: Д200мм-1шт. в ВК 7/21; Д150мм-1шт. в ВК 7/15; Д300мм-1шт. в ВК 21/7 Закрытие задвижки: Д200мм-1шт. в ВК 21/7а Открытие задвижки Д200мм-1шт. в ВК 21/7 ввод на ЦТП-55 Выпуск воздуха через ПТ№242 в ВК 7/19 ул. Коммунальная, 16</p>	3 час.	Машина АНР, машина илосос	Цех группы Центральных ВОС и сетей (участок Центрального района)	

Примечание: Отключение будет произведено после предоставления актов промывки, опрессовки, справки СЭС и полной готовности узлов в местах перерезок.


О ходе выполнения работ докладывать в диспетчерскую службу участка Центрального района по тел. 60-61-02
Отключение согласовать с ООО «Центр Диагноза Астрахань»

Начальник цеха группы Центральных ВОС и сетей
СОГЛАСОВАНО:



В.П. Чепурин

Руководитель управления капитального строительства
ООО «Концепсия водоснабжения»
Заместитель технического директора по эксплуатации
МУП «Торводоканал г. Волгограда»
Начальник центральной диспетчерской службы
МУП «Торводоканал г. Волгограда»



С.М. Канаяев

А.А. Цыбин



И.Н. Стоматов

ООО «ЦентрСтрой»
Главный врач
ООО «Центр Диагноза Астрахань»



И.В. Быстрыкина